

| Descrizione delle attività | gen-23 | | | | | | | | | | | | dic-24 | | | | | | | | gen-25 | | | | apr-25 | | | |
|--|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|-----|
| | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18 | M19 | M20 | M21 | M22 | M23 | M24 | M25 | M26 | M27 | M28 |
| Progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affidamento dei lavori di progettazione tramite appalto, concessione, partenariato pubblico-privato o altro accordo pubblico privato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica delle fonti energetiche esistenti sul territorio già enunciate nel DIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verifica possibili aree idonee per realizzazione impianti FER con riferimento al DIP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riesame complessivo di autorizzazioni, pareri e/o nulla osta eventualmente necessari per la realizzazione degli impianti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eventuale richiesta ed ottenimento dei titoli autorizzativi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione di fattibilità tecnico-economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione definitiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invio alla struttura commissariale dei contratti di manutenzione pluriennali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Invio alla struttura commissariale dei contratti di diritto di superficie ad uso gratuito dei tetti stipulati con i privati cittadini | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione della progettazione definitiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione al distributore E-Distribuzione della richiesta del preventivo di connessione alla rete, ottenimento del preventivo e accettazione dello stesso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione esecutiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione della progettazione esecutiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affidamento lavori relativi all'impiantistica di competenza comunale tramite affidamenti in appalto, concessione, partenariato pubblico-privato o altro accordo pubblico privato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affidamento dei lavori di realizzazione degli impianti ad operatore economico. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione della sicurezza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Posa in opera dei dispositivi di protezione collettiva (linee vita ed altro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Richiesta di connessione e preventivo di connessione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comunicazione di inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Approntamento dei cantieri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eventuale produzione degli AS- BUILT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo degli impianti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dichiarazione fine lavori (entro il 30/09/2025) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confierimento incarico ad uno o più professionisti per la realizzazione della CER per assistenza tecnica, legale, giuridica ed amministrativa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione istanza preliminare di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa del GSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione, costituzione e gestione della CER (individuazione del referente, definizione forma giuridica, approvazione statuto ecc.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione istanza di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa del GSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio avanzamento del progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Progettazione, costituzione e gestione della CER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quantificazione consumi: del Comune, degli altri aderenti (profili di consumo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quantificazione potenza necessaria e configurazione tecnica di massima della comunità (pianificazione + ottimizzazione) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definizione forma giuridica – Approfondimento giuridico/fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Individuazione responsabile comunale e ufficio dedicato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costituzione giuridica della comunità: completamento adempimenti di adesione dei partecipanti ed approvazione dello statuto della CER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Affidamento servizi relativi alla gestione nel tempo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione istanza preliminare di accesso al servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia condivisa del GSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assistenza tecnico-scientifica e socio-scientifica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Attività di comunicazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

